

FÄRMARTANKEN

Miljötank – stationär



Volym	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Plåttjocklek
1700	2440	1290	1550	605	3/4
2000	2800	1290	1550	750	3/4
3000	4040	1290	1550	850	3/4
4500	4040	1540	1750	1135	4/4
6000	5540	1540	1750	1470	4/4
8000	5140	1840	2000	1910	5/5
10000	5940	1840	2000	2150	5/5

Volym = liter

Längd, bredd, höjd = mm

Plåttjocklek = tankens plåttjocklek i mm/ gavlarnas tjocklek i mm

Baljan rymmer 100% av tankens volym.

Tillbehör anoder: Volymerna 1700, 2000 och 3000 liter ingår anoder som standard.

Övriga volymer tillkommer kostnad för anoder.

Tillverkaren är ackrediterad. Ackrediteringsnr: 2264

Färmartanken AB

Box 136, 520 24 BLIDSBERG Tel: 0321-31707

info@farmartanken.com www.farmartanken.com



Utfärdad av ackrediterat kontrollorgan nr 2264

Kontrollrapport nr 18052

Kontrollföretag

Namn Götlinds Svets AB
Utdelningsadress Göteve, Skolan
Postnummer och ort 521 92 Falköping
Telefon (även riktnr) 0515-729116

Cisterninnehavare

Namn NCC Sverig AB
Utdelningsadress C8003
Postnummer och ort 190 83 ROSERSBERG
Telefon (även riktnr)

Rapport över kontroll av enbart cistern (max 10 m³) enligt MSBFS 2018:3:

- ☒ konstruktionskontroll eller
☒ tillverkningskontroll eller
☐ revisionskontroll på grund av reparation

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ramstorp 4:10

Utdelningsadress Järnväggsgatan

Postnummer, ort 522 30 TIDAHOLM

Uppgifter om cistern

Cisternvolym: 10 m³.
Avsedd för (slag av vätska): Diesel
Flampunkt: 62 °C.
Cistern tillverkare: Götlinds Svets AB

Tillverkningsnr: 18052 Tillverkningsår: 2022

Föreskriven skyltning av cisternTillverknings-/ID-skylt ☒ finns ☐ saknas.**Underlag för tillverkningskontrollen; ange:**

☒ Konstruktionskontroll, rapport nr: 18052
☐ Annat underlag, ange:

Typ av cistern

☐ K-cistern (certifikat nr):
☒ S-cistern

Invändigt korrosionsskydd, certifikat nr: Force 200302-03

Utvändigt korrosionsskydd

Täthetsprovning cistern:Cistern tät ☒ ja ☐ nej.**Konstruktion/tillverkning/reparation enligt**

- ☐ Cisternanvisningar I (CA I, platsbyggd, stående cylindrisk), år
☒ Cisternanvisningar V (CA V, cylindrisk), år 2006
☐ Cisternanvisningar VIII (CA VIII, rektangulär/lådformad), år
☐ Annan konstruktions-/tillverknings-/reparationshandling (t. ex standard)

Ange konstr./tillv./rep.handling:

Konstruktionsritning nr:

Konstruktions/tillverkningskontroll av cistern

- Finns svetsprocedurspecifikation (WPS)? ☒ ja ☐ nej.
Kontroll av svetsningskompetens ☒ ja ☐ nej.
Kontroll av ritningsenligt utförande ☒ utan anm. ☐ anm.
In- och utvändigt undersökning ☒ utan anm. ☐ anm.
Identifiering av material: ☒ utan anm. ☐ anm.

Material, ange vilket: S235JRG2

Orsak till cisternreparation:**Anmärkningar:****Nästa kontroll:**

- ☒ Installationskontroll ska utföras av cistern med tillhörande utrustning och rörledningar på plats.
☐ Återkommande kontroll ska utföras av cistern med tillhörande utrustning och rörledningar på plats.
☐ Annan kontroll, ange vilken:

KontrollomdömeClsternen uppfyller ställda krav ☒ ja ☐ nej.

Anmärkningar:

Passivt katodiskt skydd (anoder M)

Miljötank (norgemodell) med skåp, kar och regnkraige. Elpump, nivågivare, vattenfilter och todo koppling

Färm 20425

Använd utrustning: Tryckluftkompressor, digitaltryckmätare.

Kontrollen utförd,**datum**

2022-03-02

Underskrift av behörig kontrollant

Namnförtydligande

Eva Götling



Utfärdad av ackrediterat kontrollorgan nr 2264

Kontrollrapport nr 18052-01

Kontrollföretag

Namn Götlinds Svets AB
Utdelningsadress Göteve, Skolan
Postnummer och ort 521 92 Falköping
Telefon (även riktnr) 0515-729116

Cisterninnehavare

Namn Ncc Sverige AB
Utdelningsadress C8003
Postnummer och ort 1980 83 ROSERSBERG
Telefon (även riktnr) _____

Rapport över installationskontroll för enbart cistern enligt MSBFS 2018:3 (max 50 m³) med tillhörande utrustning**Fastighet**Fastighetsbeteckning Ramstorp 4:10**Utdelningsadress**Postnummer, ort Järnvägsgatan 522 30 TIDAHOLM**Uppgifter om cistern**

- ☒ Ovan mark ☐ Inom vattenskyddsområde
☐ I mark ☒ Utom vattenskyddsområde
☐ I byggnad

Cisternvolym: 10 m³.**Cisterninnehåll** Slag av vätska: DieseloljaFlampunkt: 62 °C.Cistern tillverkare: Götlinds svets ABTillverkningsnr: 18052

Internt cisternnr: _____

Föreskriven skyltning av cisternTillverknings-/ID-skylt ☒ finns ☐ saknas.**Underlag för installationskontrollen; ange:**☒ Tillverkningskontroll, rapport 18052 nr: _____☐ Annat underlag, ange: _____**Typ av cistern**☐ K-cistern (certifikat nr): _____☒ S-cistern**Bottenlutning** ☒ ingen. ☐ 1:50. ☒ 1:100.**Cisternform** ☐ rektangulär ☒ annan.**Korrosionsskyddssystem**☐ Utvändigt☒ Invändigt, certifikat nr: Force 200302-03

Invändig målning/behandling omfattar

☐ cisternbotten. ☐ hela cisternen.**Annat korrosionsskydd, ange** Passivt katodiskt
vilket: _____

skydd. Anoder M _____

Förläggning, underlag, säkerhetsåtgärder**Ovan mark**

- Mark och underlag tillfredsställande ☐ ja ☐ nej.
Påkörningsskydd tillfredsställande ☐ ja ☐ nej ☐ behövs ej.
Åtkomlighet/avstånd tillfredsställande ☐ ja ☐ nej.

I mark

- Schakt för cistern rätt utfört ☐ ja ☐ nej.
Cistern tillfredsställande förankrad ☐ ja ☐ nej ☐ behövs ej.
Avstånd till fasta föremål tillräckligt ☐ ja ☐ nej.
Ev. nedstigningsbrunn korrekt anlagd ☐ ja ☐ nej.
Kringfyllning rätt utförd, rätt korntorlek ☐ ja ☐ nej.
fyllmassor
Förläggingsdjup tillräckligt ☐ ja ☐ nej.
Täckning av cistern tillräckligt ☐ ja ☐ nej.

Kompaktering rätt utförd

☐ ja ☐ nej.**Inomhus**

- Golv och underlag tillfredsställande ☐ ja ☐ nej.
Åtkomlighet tillfredsställande ☐ ja ☐ nej.
Avstånd framför/över manlucka tillräckligt ☐ ja ☐ nej.
Avstånd till värmekälla/panna tillräckligt ☐ ja ☐ nej.
Brandteknisk avskiljning tillfredsställande ☐ ja ☐ nej ☐ behövs ej.

Skydd mot att en flamma går ner i cistern

(anges endast om det är zon 0 eller 1 i ledningsmynningen)

Skydd påfyllning ☐ ja ☐ nej. typ: _____
☐ behövs ej.Flamskydd avluftning ☐ ja ☐ nej.

ATEX-godkännande flamskydd avluftn. nr: _____

Skydd gasåterföring steg 1 ☐ ja ☐ nej.

Resultat av in- och utvändigt undersökning av cistern

☐ Cistern utan skada.☐ Cistern skadad. ☐ Botten ☐ Mantel ☐ Annan del

Beskrivning av skada invändigt:

Beskrivning av skada utvändigt:

Uppgifter om föreskriven cisternutrustning

Elektriskt överflynningskydd fungerar: ☒ ja ☐ nej.☐ Skadat. ☐ Saknas. Ev. certifikatnr: spop991002

Uppvärmningstid 16,2 sek. Bryttid 0,1 sek.

Annan typ, beskriv: Elpump cube 70+50 koder

vattenfilter todo koppling.

Nivåmätare fungerar:

☒ ja ☐ nej ☐ saknas ☐ behövs inte.

Typ av nivåmätare:

Tryck/vakuumentil fungerar:

☐ ja ☐ nej ☐ saknas ☒ behövs inte.

Uppmätt öppningstryck + 0,0 bar.

☐ ja ☐ nej. - 0,00 bar.

Pejlingsmöjlighet finns, (låsbar)

☒ ja ☐ nej.

Dräneringsmöjlighet finns

☐ ja ☒ nej.

Påfyllningsförskruvning, rätt placerad

☒ ja ☐ nej.

Påfyllningsförskruvning, låsbar

☐ ja ☐ nej ☒ behövs ej.

Skyld vid påfyllning finns

☒ ja ☐ nej.

Skydd för spill finns

☒ ja ☐ nej.

Ventil för påfyllning finns

☒ ja ☐ nej ☐ behövs ej.

Anslutning överflynn.skydd uppmärkt

☒ ja ☐ nej ☐ behövs ej.

Balanseratsystem/balansledning(ar)

☐ ja ☒ nej.

Cistern (Internt nr)

kommunicerad med

cistern (internt nr)

Avluftningsledning

Rätt lutning

☒ ja ☐ nej.

Rätt area jämfört med påfyllningsarea

☒ ja ☐ nej.

Rätt placering

☒ ja ☐ nej.Finns potentialutjämning/jordning för cisterner och rörledningar? ☐ ja ☒ nej ☐ ej kontrollerat.

Täthetsprovning anläggning

Anläggningen tät ☒ ja ☐ nej.

Täthetsprovning cistern

Cistern tät ☒ ja ☐ nej.

Täthetsprovning rörledningar

Rörledningar täta ☒ ja ☐ nej.

Kontrollomdöme

Anläggningen uppfyller ställda krav ☒ ja ☐ nej. Anmärkningar Passivt katodiskt skydd. Anoder M

Miljötank (norgemodell) med skåp, kar och regnkrage. Elpump, nivågivare, vattenfilter och todo koppling

VBS! För att detta intyg skall gälla denna oljetank så skall medföljande anvisningar på uppställning och skyltar följas. Bilaga 7.1.B1

Använd utrustning: Tryckluftkompressor, digitaltryckmätare, elektronisk kontrollmätare för överflynnadsskydd.

Ev. kontroll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter beträffande vattenskyddsområde sker separat, ingår inte i den ackrediterade verksamheten.

Anläggningen uppfyller ställda tekniska krav för

☒ 12 års kontrollintervall enligt MSBFS 2018:3☐ 6 års kontrollintervall enligt MSBFS 2018:3

Nästa kontroll ska utföras senast (åååå-mm-dd):

2034-03-02

Obs! kontrollintervallet styrs genom bestämmelser i MSB:s föreskrift med kontrollrapporten som tekniskt underlag.

Kontrollen utförd, datum

2022-03-02

Underskrift av behörig kontrollant

Namnförtydligande

Eva Götling